TIME EXTENSION PROPOSAL

SLNo	Item	Description	Remarks
1	Name of the Work	Improvements of road From Mallikarjuna Swamy Temple to Dobhighat Sy No.33 in Mallasandra park Ward No.13	
2	Estimate Cost	100.00 Lakhs	
3	Work Code	P-3316	
4	Job Code	013-18-000095	
5	A.S No.	EE/PD/DZ/AS/18-19 Date:27.12.2018	
6	T.S No	CE/DZ/TS/86/2019-20, Date:31.12.2018	
7	Work Order/Agreement No	EE/PD/DZ/WO/00009/2018-19, Date:01.01.2019	
8	Tender Premium	SR	
9	Stipulated Time for completion of Work	180	
10	Targeted Monthly progress	–	
11	Progrees Achived Till date	–	
12	Reasons for Delay	1.ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.33 ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2.ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಸಂಬಂಧ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 3.ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 4.ಭೂ ತಕರಾರು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/S.KRIDL ರವರು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ 1,188 ದಿನ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	
13	Time Extension Requested	1,188 ದಿನಗಳು	
14	Assistant Engineer's Recommendation	1.ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.33 ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2.ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಸಂಬಂಧ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 3.ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 4.ಭೂ ತಕರಾರು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/S.KRIDL ರವರು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ 1,188 ದಿನ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	
15	Assistant Executive Engineer's Recommendation	1.ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.33 ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2.ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಸಂಬಂಧ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 3.ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 4.ಭೂ ತಕರಾರು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/S.KRIDL ರವರು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ 1,188 ದಿನ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	
16	Executive Engineer's Recommendation	1.ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.33 ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2.ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಸಂಬಂಧ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 3.ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 4.ಭೂ ತಕರಾರು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/S.KRIDL ರವರು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ 1,188 ದಿನ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.	
17	Time Extension Granted	1,188 days	
18	Conditions imposed if any	As per Note Sheet.	

Assistant Engineer,
Project Division,

Asst, Executive Engineer,
Project Division,

Executive Engineer
Project Division,

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

Scanned with CamScanner